GRAĐEVNI OBRT
VILIM BERTOL
ZAGREB, VUKOVARSKA 137

Narodna tehnika

Kino klub

Zagreb

Obraćun

GRAĐEVNI OBRT
VILIM BERTOL
ZAGREB, VINOGRADSKA 132

UREDJENJE KLUPSKIH PROSTORIJA KINOKLUBA ZAGREB
Trg Žrtava Fašizma br. 14.

T R O Š K O V N I K

GRADJEVINSKI RADOVI:

1.	Rušenje postojećih betonskih stepenica sa odvozom poruše=nog materijala na gradsko stovarište-paušal			Din.	10.000.-
2.	Rušenje jednog dijela armi=rano betonskog stropa za pro=širenje stepenica sa odvozom porušenog materijala na gradsko stovarište	m2 3 a	562 = "		1.686.-
3.	Odbijanje od vlage uništene žbuke sa odvozom na gradsko stovarište	m2 110 a	95 = "		10.450.-
4.	Skidanje postojećeg drvenog poda od 45 mm debljine plat=nica na blazinicama sa slaga=njem materijala na odredjeno mjesto,te odvoz nasipa na grad=sko stovarište	m2 95 a	190 = "		18.050.-
5.	Dvostruki sloj bitumene ljepen=ke zalijepljen medjusobno i na postojeću betonsku podlogu hla=dnim bitumenom namazom u jednom dijelu prostorija	m2 77 a	681 = "		52.437.-
6.	Cementni mamaz 2 cm debljine u smjesi 1: 3 u radnim prostori=jama	m2 45 a	465 = "		20.925.-
7.	Zidanje 13 cm. deb. pregradnih zidova u vapnenom mortu sa za=mazivanjem sljubnice	m2 22 a	1.396 = "		30.712.-
8.	Probijanje 8 rupa u betonu po=stojećeg poda uz vanjski zid zbog oticanja vode,te cem.zamaz u 3 cm širokoj uvali duž. zida	ml 10 a	170 = "		1.700.-
9.	Zidanje 7 cm. deb. od opeke razdjelnih zidova u produlj. cem.mortu.Ispod svih razdjel=nih zidova dvostruka bitumena ljepenka	m2 65 a	1.076 = "		69.940.-
	IZNOS DINARA: ./.				215.900.-

GRAĐEVNI OBRT
VILIM BERTOL
ZAGREB, VINOGRADSKA 132

47 računi od 31.XII.1956

I. PRIVREMENA SITUACIJA

Za zidarske radove izvedene na adaptaciji prizemnih prostorija KINO-KLUBA - Zagreb, Trg Žrtava fašizma broj 14.

1.	Skidanje parketa, trganje slijepog poda, vadjenje blazinica i prenos materijala na depo	m2	28.18	19o	5.354.-
2.	Zidanje pregradnih zidova od opeke debljine 7 cm u cementnom mortu	m2	61,49	1.o76	66.163.-
3.	Zidanje pregradnih zidova debljine 12 cm. od lagane šuplje opeke u produljenom mortu	m2	34,93	1.395	48.727.-
4.	Grubo i fino žbukanje zidova od opeke vapnenim mortom	m2	192,84	356	68.651.-
5.	Izrada i montaža drvenih pregradnih stijena drvarnica	m2	18,4o	1.4oo	25.76o.-
6.	Rušenje kaljevih peći veličine 2 x 2 x 12 kaljeva	kom	4	1.8oo	7.2oo.-
7.	Postava i ugradba doprozornika i dovratnika	kom	3	1.162	3.486.-
8.	Rušenje pregradnih zidova od gips ploča sa prenosom šute i odvozom na gradsko stovarište	m2	54,42	35o	19.o47.-
9.	Rezanje poda na mjestu izrade novih pregradnih zidova	mt	12,5o	35o	4.375.-
				Ukupno dinara:	248.763.-

Slovima: dvijestotinečetrdesetosamhiljadasedamstošesdesettri dinara.-

ZAGREB, 3.X.1956.

GRAĐEVNI OBRT
VILIM BERTOL
ZAGREB, VINOGRADSKA 132

GRAĐEVNI OBRT
VILIM BERTOL
ZAGREB, VINOGRADSKA 102

98
47 računu od 29.XII'66.

OKONČANA SITUACIJA

Radova izvedenih na adaptaciji podrumskih prostorija "KINOKLUBA" Zagreb Trg Žrtava Fašizma br.14.

Red.br. st.tros.	OPIS RADA	jed. mj.	Količina	Troškovi za jedin. mjere	Troškovi Ukupno
	I.Radovi po troškovniku				
1/1	Rušenje postojećih betonskih stepenica sa odvozom porušenog materijala na gradsko stovarište	kom	1	1o.ooo	1o.ooo.-
2/2	Rušenje dijela arm.bet. stropa za proširenje stepenica sa odvozom grube na gradsko stovarište	m2	2,9o	562	1.63o.-
3/3	Odbijanje od vlage uništene žbuke zidova sa odvozom grube na gradsko stovarište	m2	53.63	95	5.o95.-
4/4	Skidanje postojećeg drvenog poda od pletnica debljine 45 mm vadjenje blazinica,vadjenje nasipa i odvoz šute na gradsko stovarište	m2	91.37	19o	17.36o.-
5/5	Dvostruki sloj bitumenske ljepenke zalijepljen medjusobno i na postojeću betonsku podlogu hladnim bitumenskim namazom	m2	81.39	681	55.427.-
6/6	Cementni namaz 2 cm debljine u smjesi 1:3 u radnim prostorijama	m2	35.91	465	16.698.-
7/7	Zidanje zidova 13 cm debljine u vapnenom mortu	m2	26.19	1396	36.561.-
8/8	Probijanje rupa u betonskom podu uz vanjski zid za oticanje vode i izrada cem.namaza u 3 cm širokoj uvali duž zida	mt	11.23	17o	1.9o9.-
9/9	Zidanje 7 cm.deb.razdjelnih zidova od opeke u produljenom mortu sa izradom horiz.izolacije	m2	74.97	1o76	8o.668.-

./.

1o/1o	Zidanje 2 x 7 cm razdjelnih zidova sa medjuprostorom od 1o cm ispunjenih sa lim pepelom, sa ugradbom dovratnika i izradom nadvoja	m2	16,8o	217o	36.456.-
11/11	Zidanje 13 cm debelog zida ispod arm.bet.stepenica	m2	2,85	1396	3.979.-
12/12	Bušenje usjeka u bet.zidu te betoniranje 13 kom arm.bet. step. sa podestima. Stepenice 18 x 26 cm duljine 1oo cm.	m2	5,51	3514	19.362.-
13/13	Gruba i fina vapnena žbuka svih novih razdjelnih zidova sa kojih je otučena stara žbuka	m2	221.o5	356	78.694.-
14/14	Izrada laganog medjugrednika od gredica 3 x 1o cm na razmak 4o cm obijenog sa donje strane drvolitom debl.12 mm	m2	9.52	1o29	9.796.-
15/15	Izolacija svjetlika dvostrukom medjusobno ljepljenom ljepenkom sa 4 cm debelim slojem betona 1:6 i cem. namazom	m2	23,4o	1524	35.662.-
16/16	Arm.betonska greda 1ox25 cm uključivo bušenje ležaja na završetku proširenog otvora za nove stepenice	mt	3,oo	1829	5.487.-
17/17	Probijanje otvora u 5o cm debelom betonskom zidu sa odvozom gruke na gradsko stovarište	m3	1.64	4334	7.1o8.-
18/18	Bušenje rupe za ventilaciju vel.2o x 2o cm iz podruma u svjetlik	kom	1.-	145o	1.45o.-
19/19	Popravak stropne i zidne žbuke u svim prostorijama prema potrebi	m2	1o	372	3.72o.-
2o/2o	Zidarska pripomoć,popravci bušenje usjeka i sl.za sve obrtničke radove.Prema opisu u gradj.dnevniku				
	zidar sati	69		175	12.o75.-
	radnik "	112		1o3	11.536.-

./.

21/21	Dvokratno krečenje čistim vapnom svih novo ožbukanih površina	m2	231.o5	21	4.852.-
22/22	Rušenje 45 cm debelog perzpetnog zida u spremištu rekvizita	m2	1.44	24oo	3.456.-
	Radovi po troškovniku ukupno				458.981.-

II. Radovi van troškovnika

1.	Izrada betonske podloge debljine 5-6 cm betonom M.B. llo na horizontalnu izolaciju	m2	82,99	421	34.939.-
2.	Vadjenje dovratnika iz zidova deblj.lo cm sa prenosom na odredjeno mjesto	kom	2	26o	52o.-
3.	Ugradba novog dovratnika vel.preko 2 m2 na ulazu sa stubišta u Hall.	kom	1	1162	1.162.-
4.	Dobava drvenog ugljena za sušenje zidova	kg	23o	32	7.36o.-
					43.981.-

R E K A P I T U L A C I J A

1. Radovi po troškovniku	458.981.-
2. Radovi van troškovnika	43.981.-
UKUPNO DINARA:	502.962.-

Slovima: petstodvijehiljade devetstošesdesetdva dinara.-

GRAĐEVNI OBRT
VILIM BERTOL
ZAGREB, VRHOVAČKA 10B

GRAĐEVNI OBRT
VILIM BERTOL

OKONČANA SITUACIJA

Za zidarske radove izvedene na adaptaciji podrumskih prostorija " Kinokluba " Zagreb, Trg Žrtava fašizma br.14.

1. Rušenje postojećih betonskih stepenica sa odvozom šute na gradsko stovarište	kom	1	10.000	-	10.000	-	
2. Rušenje dijela arm.bet.stropa za proširenje stepenica sa odvozom šute	m2	2,90	562	-	1.630	-	
3. Odbijanje od vlage uništene žbuke zidova sa odvozom šute na gradsko stovarište	m2	53,63	95	-	5.095	-	
4. Skidanje postojećeg drvenog poda od platnica debljine 45 mm vadjenje blazinica i nasipa i odvoz šute	m2	91,37	190	-	17.360	-	
5. Dvostruki sloj bitumenske ljepenke zaljepljen medjusobno i na bet.podlogu hladnim bitumenskim namazom	m2	81,39	215	466	17.499		37.927.-
6. Cementni namaz debljine 2 cm od cem.morta 1:3 u radnim prostorijama	m2	35,91	222	243	7.972		8.726.-
7. Zidanje zidova debljine 13 cm u produlj.mortu	m2	26,19	440	956	11.524		25.037.-
8. Probijanje rupa u betonskom podu na vanjski zid za oticanje vode i izradu už=ljebine duž zida	mt	11,23	170	-	1.909	-	
9. Zidanje 7 cm deb.razdjelnih zidova od opeke u cementnom mortu sa horizontalnom izolacijom	m2	74.97	495	581	37.110		43.558.-

./.

lo.	Zidanje 2 x 7 cm predjelnih zidova sa medjuprostorom od lo cm ispunjenim suhim pepelom	m2	16,8o	9lo	126o	15288	21.168.-
11.	Zidanje 13 cm debelog zida ispod arm.bet.stepenica	m2	2,85	44o	956	1254	2.725.-
12.	Bušenje usjeka u betonskom zidu i betoniranjem bet-džepenica	m2	5,51	1747	1767	9626	9.736.-
13.	Gruba i fina vapnena žbuka svih novih zidova i zidova sa kojih je otučena žbuka	m2	221,o5	241	115	53.273	25.421.-
14.	Izrada laganog medjugrednika od gredica 3 x lo cm na razmak od 4o cm obijenog drvolitom debljine 24 mm	m2	9,52	265	764	2.523	7.273.-
15.	Izolacija svjetlika dvostrukim slojem ljepenke, sa tri premaza bitumenom, sa podlogom debljine 4 cm M B llo i cementnim namazom	m2	23,4o	91o	614	21.294	14.368.-
16.	Arm.bet. greda lo/25 cm uključivo dubljenje ležaja, na završetku prošivenog otvora za nove stepenice	mt	3,oo	517	1312	1551	3.936.-
17.	Probijanje otvora u betonskom zidu debljine 5o cm sa odvozom šute	m3	1,64	4334	-	7lo8	-
18.	Bušenje rupa za ventilaciju vel.2o/2o cm iz podruma u svjetlih	kom	1	145o	-	145o	-

19.	Popravak stropne i zidne žbuke u svim prostorijama prema potrebi	m2	1o,oo	227	145	227o	145o.-
2o.	Zidarska pripomoć popravci bušenje usjeka i st.za sve obrtničke radove prema upisu u dnevniku						
	zidar	sati	69	175	-	12o75	-
	radnik	"	112	1o3	-	11536	-
21.	Dvokretno krećenje čistim vapnom svih novo žbukanih površina	m2	231,o5	15	6	3466	1386.-
22.	Rušenje 45 cm debelog paraputnog zida u spremištu rekvizita	m2	1,44	24oo	-	3456	
					Radovi po troškov.ukupno	256.269	2o2.711.-
	II. Radovi van troškovnika						
1.	Izrada betonske podloge debljine 5-6 cm beton.M 11o na horizontalnoj izolaciji	m2	82,99	2o5	216	17.o13	17.925.-
2.	Vadjenje dovratnika iz zidova deblj. 1o cm.	kom	2	26o	-	52o	-
3.	Ugradba novog dovratnika vel. preko 2 m2 na ulazu sa stubišta u hall.	kom	1	524	638	524	64o.-
4.	Dobava drvenog ugljena za sušenje zidova	kg	23o	-	32		7.36o.-
						18.o57	25.925.-

R E K A P I T U L A C I J A

I.	Radovi po troškovniku:		
	a) troškovi izrade	256.269.-	
	b) Troškovi materijala		202.711.-
II.	Radovi van troškovnika:		
	a) troškovi izrade	18.057.-	
	b) troškovi materijala		25.925.-
		274.326.-	228.636.-

Ukupno troškovi	izrade	274.326.-
	materijala:	228.636.-
	Ukupno Dinara:	502.962.-

Slovima: Pet sto dvije hiljade devet sto šezdeset dva dinara.-

Zagreb, 22. XI. 1958

GRAĐEVNI OBRT
VILIM BERTOL

GRAĐEVNI OBRT
VILIM BERTOL
ZAGREB, VINOGRADSKA 132

2.

OKONČANA SITUACIJJA

za izradu cementnih radova u boji i pregrada drvarnica u podrumskim prostorijama "Kinokluba" Zagreb Trg Žrtava fašizma br.14.

1. Izrada cementnog namaza debljine 5-6 mm od cementnog morta 1:2 na betonsku podlogu projekcione dvorane radi izravnanja iste za polaganje poda od gume	m2	30,10	79	65	2378-	1957.-
2. Izrada cementnog namaza debljine 2-2,5 cm od cementnog morta 1:3 na betonsku podlogu kao podloga za cementni pod u boji	m2	69,30	222	243	15385-	16.840.-
3. Kao st.2 samo na arm.bet.stepenicama i podestima	m2	7,58	222	243	1683-	1.842.-
4. Izrada cementnih podova debljine 3-5 mm od cementnog morta 1:1 u boji,gletanog do sjaja te natopljenog lanenim uljem	m2	94,11	312	174	29362-	16.375.-
5. Kao st.4 samo na stepenicama i podestima	m2	7,58	390	174	2956-	1.319.-
6. Izrada i montaža drvenih pregradnih stijena drvarnica	m2	18,40	137	1040	2521-	19.136.-
					54.285-	57.469.-

REKAPITULACIJA

A. troškovi izrade	54.285
B. " materijala	57.469
Ukupno dinara:	111.754

slovima: stojedanajsthiljadasedamstopedesetčetiri dinara.

Zagreb, dne 22. XI 1958.g.

GRAĐEVNI OBRT
VILIM BERTOL
ZAGREB, VINOGRADSKA 132

GRAĐEVNI OBRT
VILIM BERTOL

K I N O K L U B Z a g r e b

Obračun

za razne sitne režijske radove u prostorijama
Kino kluba

Prema priloženom izvadku

Radna snaga

Zidar sati	202	x	175	=	39,550.-
Radnik sati.	184	x	100	=	18,952-
Rad ukupno					58,502-

Materijal

Pijesak	m3	1,50	x	1500	= 2,250
Vapno	m3	0,25	x	6000	= 1.500
Cement	kg	100	x	650	= 1.300
Čavala	kg	1	x	250	= 250
Kuke	kom	4	x	20	= 80
Odvoz smeća	m3	6	x	700	= 4.200
					9.580.-

Ukupno Dinara : 68,082.-

Slovima: šezdesetosamhiljadaosamdesetdva dinara.

Zagreb, dne 22. XI 1958

GRAĐEVNI OBRT
VILIM BERTOL

K I N O K L U B
Z A G R E B

RAZNI RADOVI I POPRAVCI

R E Ž I J A

Dan	O p i s r a d a	Utrošeno radno vrijeme zid.	rad.	uč.
24.X.	Popravak žbuke iza elektri=čara	8	8	
25.X.	Isto	4		
26.X.	Isto	8	8	8
29.X.	Popravak kutije za zvučnik sa brušenjem zida	4		
30.X.	Bušenje rupa i postava pakna za stolara i postava kutija	8	8	
31.X.	Popravak žbuke u podrumskim prostorijama iza stolara	8	8	
2.XI.	Traženje kanala koji je začep=ljen radi prodora vode i popra=vak žbuke iza električara	8	8	
3.XI.	Bušenje rupa za pakne u podrumu i popravak žbuke iza limara	8	8	8
5.XI.	Bušenje rupa za dimnjak i popra=vak žbuke iza električara	16	8	8
6.XI.	Ubetoniranje cijevi vodovoda zahoda,postava pakna u podrumu za stolara	8	4	8
8.XI.	Popravak žbuke iza električara	4	4	
10.XI.	Bušenje ~~dk~~ rupa za dimnjake i za kuke za vješalice	8	8	
12.XI.	Bušenje za kabele,postava lime=ne cijevi i kuka za vješalicu	8	8	
13.XI.	Bušenje i čišćenje rupa za odvod u čajnoj kuhinji i postava cijevi	8	8	
14.XI.	Popravak žbuke iza električara, čišćenje i prenos smeća	8	8	

		116	96	32
16.XI.	Popravak stare žbuke iza soboslikara nakon struganja	8	8	
17.XI.	Popravak slijepog poda u kanclariji prizemno i čišćenje prostorija	8	8	
19.XI.	Popravak slijepog poda u kancla=riji,loženje drvenim ugljenom u prizemlju	8	8	
20.XI.	Popravak trule žbuke iza sobosli=kara i popravak poda u prizemlju	8	8	
21.XI.	Učvršćenje i zabetoniranje željezne ograde stubišta, čišćenje prostorija	8	8	
27.XI.	Čišćenje prostorija,prenos smeća na ulicu	2	8	
3.XII.	Prenos smeća na dvorište i čiš=ćenje laboratorija		4	
5.XII.	Prenos stolica lićilcu		4	
6.XII.	Prenos starih parketa u podrum		5	
7.XII.	Čišćenje prostorija		3	
11.XII.	Popravak žbuke iza pećara u zahodima i postava štucna za peći i čišćenje	6	8	
12.XII.	Popravak glazure iza parketara skidanje pločica za pod u ulazu	8	8	
13.XII.	Skidanje i čišćenje pločica u ulazu kuće,dostava rešetke strugala od bravara	8	8	
19.XII.	Postava pločica u ulazu kuće	8		
20.XII.	Popravak poda na mjestu gdje su skinute pločice ulaz i izrada glazure	6		
21.XII.	Bušenje otvora za vrata Radio Klub i vađenje dovratnika	8		
22.XII.	Postava i zazidavanje vrta Radio kluba	8		
24.XII.	Žbukanje na mjestu zazidanih vrata Radio kluba	8		
26.XII.	,Prenos,čišćenje,žbukanje i betoniranje praga	8		
	Ukupno sati:	226	184	32

GRAĐEVNI OBRT
VILIM BERTOL
ZAGREB, VRBANIĆEVA 13/

Okončana situacija

Za zidarske radove izvedene na adaptaciji prizemlja-ljnih prostorija "Kino-kluba" Zagreb,Trg Žrtava fašizma br.14.

1.	Škidanje parketa trganje slijepog poda vadjenje blazinica i šute sa prenosom i odvozom šute	m2	36,59	123	56	4647	2o49.-
2.	Rušenje kalijevih peći veličine 2 x 2,5 x 1o kaljevo sa preno= som kaljeva i odvozom isute	kom	4	189o	35o	756o	14oo.-
3.	Rušenje pregradnih zidova od laganih ploča sa prenosom i od= vozom šute	m2	58,18	142	1o5	8262	61o9.-
4.	Rezanje poda tj.parketa i slije= pog poda sa vadjenjem šute na mjesto izrade novih pregradnih zidova	mt	14,8o	347	-	5136	-
5.	Vadjenje drvenih staklenih sti= jena sa prenosom na depozij vel. 145/285	kom	1	83o	-	83o	-
	vel. 265/35o	"	1	1863	-	1863	-
6.	vel. 168/31o	"	1	1o47	-	1o47	-
6.	Vadjenje dovratnika iz zida od opeke sa prenosom na depozij vel.135/31o	kom	2	84o	-	168o	-
7.	Vadjenje prozora iz zida od ope= ke sa prenosom na depozij vel. 15o/235	kom	1	1oo7	-	1oo7	-
8.	Rušenje zidova od opeke debljine 15 cm sa čišćenjem opeke i odvo= zom šute	m2	3,62	245	7o	887	253.-
9/	Rušenje zidova debljine 2o cm tj. 2 x 7 cm od laganih ploča sa pre= nosom i odvozom šute	m2	1o,85	218	14o	2365	1519.-
1o.	Zidanje novih pregradnih zidova debljine 7 cm u cementnom mortu	m2	69,93	44o	636	3o769	44475.-

./.

11.	Zidanje novih pregradnih zidova debljine 12 cm u produljenom mortu,šupljom opekom	m2	49,5o	398	1o47	197o1	51.826.-
12.	Grubo i fino žbukanje svih novih zidova od opeke produljenim mor=tom	m2	238,86	211	145	5o399	34.874.-
13.	Probijanje otvora za prozor od 15o/235 cm u zidu od opeke de=bljine 25 cm	kom	1	2192	-	2192	-
14.	Ugradba prozora u zidove od opeke						
	vel. 8o/235	kom	1	64o	539	64o	539.-
	vel.15o/235	"	1	9o1	621	9o1	621.-
15.	Ugradba dovratnika u zidove od opeke istovremeno sa izradom zida	kom	5	311	-	1555	-
16.	Izrada betonske podloge deb=ljine 6-8 cm, betonom M 11o	m2	37,79	175	246	6613	9.296.-
17.	Izrada cementnog namaza deb=ljine 2,5 cm od cementnog mor=ta 1 : 3 na podlogu iz st.16 kao podloga za pod u boji.	m2	26,52	222	243	5887	6.444
18.	Izrada cementnog poda u boji po odredbi projektanta	m2	26,52	312	174	8274	4.614.-
19.	Otučenje stare vlažne i dotra=jale žbuke zidova sa odvozom šute na grad.stovarište	m2	31,42	95	-	2985	-
2o.	Grubo i fino žbukanje zidova na mjestima sa kojih je prethodno skinuta stara žbuka	m2	31,42	211	145	6629	4.556.-
21.	Izrada sljijepog poda tj.pola=ganje blazinica i pribijanje slijepog poda od dasaka deblj. 24 mm	m2	1,61	155	1o1o	249	1.626.-

./.

22.	Izrada postavljanje i skidanje oplate za ploču nad ulazom u laboratorij	m2	o,89	231	58o	2o6	516.-
23.	Betoniranje arm.bet.ploče nad ulazom u laboratorij betonom M 22o						
	a/ beton	m3	o,o9	4o56	6345	365	571.-
	b/ armatura	kg	4	12	123	48	492.-
24.	Dozidavanje vanjskog zida debljine 38 cm na mjesto izradjenog prozora vel.15o/235 a ugradjenog 8o/235, opeka dobivena rušenjem	m3	o,62	1658	2258	1o28	1.399.-

173.725 - 173.179.-

R E K A P I T U L A C I J A

Troškovi izrade 173.725-
" materijala 173.179-

Ukupno dinara : 346.9o4-

Slovima:

U Zagrebu, dne 22. XI 1958.g.

GRAĐEVNI OBRT
VILIM BERTOL